



System of UGASK



**Торгово-офисное здание, расЕжемесячный отчет о проделанной работе за нябрь месяц 2019 года по объекту: Торгово-офисное здание, расположенный по адресу: мкр. Ак-Булак-2, пересечение улиц Токпанова и Шарля де Голяположенный по адресу: мкр. АкБулак-2,**

|                                                                                                   |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата сдачи                                                                                        | 23.12.2019 17:12:37                                                                                            |
| Объект                                                                                            | - Торгово-офисное здание, расположенный по адресу: мкр. Ак-Булак-2, пересечение улиц Токпанова и Шарля де Голя |
| Заказчик                                                                                          | TOO «ORION CONSTRUCTION LTD»                                                                                   |
| Генеральный подрядчик                                                                             | TOO «ORION CONSTRUCTION LTD»                                                                                   |
| Проектировщик                                                                                     | TOO «Экопроект»                                                                                                |
| Постановление акимата города Астаны                                                               | - №120-10 от 04.01.2013 г                                                                                      |
| Заключение экспертизы                                                                             | №12-0710/13 от 27 декабря 2013.                                                                                |
| Уведомление о начале деятельности по производству строительно монтажных работ                     | ХКМЖ-190 от 04.06.19                                                                                           |
| Нормативный срок строительства                                                                    | 7 месяцев                                                                                                      |
| Планируемое завершение строительства                                                              | 30.12.2019                                                                                                     |
| Пункт мойки колес                                                                                 | Соответствует СНиП рк 5.03-37-2005                                                                             |
| Твердое покрытие внутриплощадочных проездов                                                       | Соответствует СНиП рк 5.03-37-2005                                                                             |
| Ограждение                                                                                        | Соответствует СНиП рк 5.03-37-2005                                                                             |
| Паспорт объекта                                                                                   | Соответствует СНиП рк 5.03-37-2005                                                                             |
| Готовность объекта в % соотношении на момент подачи отчетности(с указанием очереди, блока, пятна) | 75                                                                                                             |





## System of UGASK



Готовность фундамента в % соотношении 100  
на момент подачи отчетности

Готовность каркаса в % соотношении на 98  
момент подачи отчетности

Готовность заполнения каркаса в % 90  
соотношении на момент подачи отчетности

Готовность кровли в % соотношении на 100  
момент подачи отчетности

Готовность инженерных сетей в % 85  
соотношении на момент подачи отчетности

Готовность отделочных работ в % 0  
соотношении на момент подачи отчетности

Готовность слаботочных систем в % 10  
соотношении на момент подачи отчетности

Готовность благоустройства в % 0  
соотношении на момент подачи отчетности

Оформление исполнительно-технической документации Соответствует СН РК 1.03-00-2011  
"Строительно производство. Организация  
строительства предприятий, зданий и  
сооружений"

Комментарий (Оформление  
исполнительно-технической документации)

Устройство фундамента

Устройство каркаса с заполнением

Устройство перекрытий

Устройство кровли

Устройство инженерных сетей

В случае выдачи замечаний, либо  
предписаний указать сроки устранения

Объект законсервирован с 15,11,2019г.на  
неопределенный срок.



## System of UGASK



При указании нарушений указать о степени риска

ФИО эксперта Нургужин Еркин Кенжебаевич

Наименование организации ТОО «Association of expert engineers»

№ договора, либо приказ №10

Контактный телефон +7771 378 1243

Копия акта ввода в эксплуатацию

Фотографии

## Информация о подписании

БИН

ИИН 590206350453

EMAIL

ФИО НУРГУЖИН ЕРКИН КЕНЖЕБАЕВИЧ

Организация